

**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Prochowice
w dniu 20 sierpnia 2021r.**

Komisja w składzie:

Marta Jędras- przewodnicząca

Małgorzata Szczerba- wiceprzewodnicząca

August Pawlik- członek

Radosław Bołoz- członek

Komisja przeprowadziła kontrolę referatu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Prochowicach. Projekt realizowany był zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Prochowice, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie pomocy z dnia 7 listopada 2019r nr **POIS.02.02.00-00-0001/18-01** – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Budowa PSZOK-u:

W ramach przetargu nieograniczonego na budowę PSZOK-u z 3 ofert tj.:

1. WOD-BRUK sp. z o.o. z Prochowic za kwotę brutto 1 169 757,00 zł;
2. PHU „AS-BUD” Chełmek Wołowski za kwotę brutto 1 261 854,26 zł;
3. Firma Budowlana „FOBIS” z Lubina za kwotę brutto 1 175 899,72 zł.

Wybrano ofertę firmy **WOD-BRUK sp. z o.o. z Prochowic** za kwotę brutto **1 169 757,00** zł z terminem realizacji do dnia 31 października 2020r.

Prace wykonano i odebrano w dniu 6 listopada 2020r.

Działania promocyjno – informacyjne:

W ramach zapytania ofertowego wpłynęło 14 ofert, z których wybrano ofertę firmy **DAM-WID sp. z o.o. z Radwanic** za kwotę **39 181,10** zł brutto. Zadania zgodnie z umową miało być zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2020r. lecz z uwagi na panującą

pandemii COVID-19 zadanie w zakresie „konferencji edukacyjnej” przesunięto do dnia 30 czerwca 2021r. Konferencję przeprowadzono w dniu 28 czerwca 2021r. realizując tym samym zwartą umowę.

Dostawa fabrycznie nowych – przegubowej zmiataarki chodnikowej i mini ładowarki teleskopowej:

W ramach zamówienia w trybie podstawowych na dostawę przegubowej zmiataarki chodnikowej wpłynęła 1 oferta firmy **HAKO POLSKA sp. z o.o. z Krakowa** na kwotę brutto **522 688,50** zł z terminem dostawy do dnia 31 maja 2021r. Przedmiot zamówienia odebrano w dniu 20 maja 2021r.

W ramach zamówienia w trybie podstawowych na dostawę mini ładowarki teleskopowej wpłynęła 1 oferta firmy **KORBANEK sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego** na kwotę brutto **291 264,00** zł z terminem dostawy do dnia 31 maja 2021r. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 termin dostawy przesunięto do dnia 20 czerwca 2021r. Przedmiot zamówienia odebrano w dniu 21 czerwca 2021r.

4. Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i fabrycznie nowego wyposażenia:

W ramach zamówienia w trybie podstawowych na dostawę fabrycznie nowych kontenerów i fabrycznie nowego wyposażenia PSZOK-u wpłynęła 1 oferta firmy **4M sp. jawna z Krosna Odrzańskiego** na kwotę brutto:

- dostawa kontenerów **199 653,60** zł;
- dostawa wyposażenia **229 831,65** zł.

Termin dostawy 31 maja 2021r., który z uwagi na pandemię COVID-19 został przesunięty do dnia 12 czerwca 2021r. Całość zamówienia odebrano w dniu 14 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Koszty		Różnica
	planowane	poniesione	
Ogółem, z tego:	2 832 719,17	2 654 950,08	177 769,09
- kwalifikowalne	2 327 346,50	2 187 175,53	140 170,97
- podatek Vat	505 372,67	467 774,55	37 598,12
Dofinansowanie	1 978 244,52	1 859 152,77	

Koszt realizacji zadania wyniósł 2 654 950,08 zł, z tego:

- koszty kwalifikowalne 2 187 175,53 zł,
- podatek VAT 467 774,55,

Dofinansowanie wyniosło **1 859 152,77** zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wyposażenie PSZOK-u stanowi:

- rampa rozładunkowa, w której w części dolnej znajdują się pomieszczenia do składowania odpadów m.in. niebezpiecznych:
- waga samochodowa;
- kontener biurowy;

- kontenery i pojemniki na odpady;
- mini ładowarka teleskopowa;
- przegubowa zamiatarka chodnikowa;
- wyposażenie warsztatu (stół, narzędzia, szafa);

Teren jest oświetlony, ogrodzony i posiada instalację odprowadzenia wód opadowych.

PSZOK będzie funkcjonował zgodnie z uchwałą **Nr XVIII/95/2019 Rady MiG Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r.** w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz załącznikami, które określają:

- ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych na PSZOK,
- regulamin korzystania z PSZOK-u.

Przyjmowanie odpadów planowane jest w następujących okresach:

- poniedziałek – środa – piątek w godz. 8.00 – 14.00,
- wtorek – czwartek w godz. 12.00 – 18.00,
- sobota w godz. 10.00 – 14.00.

Do obsługi PSZOK-u planowane jest zatrudnienie dwóch pracowników.

W dniu 5 sierpnia 2021r. złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Legnicy wniosek o dopuszczenie obiektu do użytkowania.

Po analizie przedłożonych do kontroli dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Prochowicach realizowana była zgodnie z zawartą umową i planowanymi etapami i kosztami.

Na tym protokół zakończono

Komisja:

Marta Jędras Przewodnicząca

Małgorzata Szczerba Wiceprzewodnicząca

August Pawlik Członek komisji

Radostaw Bołoz Członek komisji